

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม	ไม่เป็นไป	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ	แผน (/)	ตามแผน (/)	
1	บริหารทั่วไป	โต๊ะพับอเนกประสงค์	4 ตัว	ตกลงราคา	-		9 ก.ย.59	11,560		/		
2	"	เครื่องคอมพิวเตอร์	1 เครื่อง	"	-		4 เม.ย.59	27,900		/		
3	"	เครื่องสำรองไฟฟ้า	1 เครื่อง	"	-		4 เม.ย.59	1,990		/		
4	การศึกษา	เครื่องเล่นสนาม	3 ชิ้น	"	-		26 ก.ค.59	99,938		/		
5	เคหะและชุมชน	เครื่องคอมพิวเตอร์	3 ชิ้น	"	-		4 เม.ย.59	27,900		/		
6	"	เครื่องสำรองไฟฟ้า	1 เครื่อง	"	-		4 เม.ย.59	1,990		/		
7	อุตสาหกรรม และโยธา	ถังกรองสนิมเหล็กทรงกระบอก	1 ถัง	"	-		19 ก.ย.59	74,900		/		
8	"	ปรับระดับผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหาดส้มแป้น -บ้านบางสัติ	1 สาย	e-Auction	6 ต.ค.2558	20 พ.ย.2558	5 มค.2559		2,298,000	/		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ				
9	อุตสาหกรรม และโยธา	คูระบายน้ำ คสล.ซอยปัญญา หมู่ 3	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	21 มี.ค.59	19 เม.ย.59	172,800		/		
10	"	ถนน คสล. ซอยตาเอี้ยด (ช่วงที่ 2) หมู่ 2	1 สาย	สอบราคา	-	14 มี.ค.59	22 เม.ย.59	557,000		/		
11	"	ถนน คสล.ซอยหนองหอย หมู่ 1	1 สาย	"	-	21 มี.ค.59	22 พ.ค.59	503,000		/		
12	"	ทางเดิน คสล.ซอยจันทน์ หมู่ 3	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	21 มี.ค.59	19 เม.ย.59	26,700		/		
13	"	ฝาคูระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้าน โกสารถึงบ้านป่าเล็ก หมู่ 3	1 แห่ง	"	-	16 มี.ค.59	29 มี.ค.59	50,300		/		
14	"	ฝาคูระบายน้ำพร้อมทาง คสล.บริเวณ บ้านนาขเหล็กถึงสะพานศาลาอเนก ประสงค์ หมู่ 3	1 แห่ง	"	-	16 มี.ค.59	29 มี.ค.59	98,000.		/		
15	"	ขยายเขตแนวท่อประปาภูเขาบริเวณ ห้วยดาดหินงาม ถนนสายระนอง- หาดส้มแป้น หมู่ 2	1 แห่ง	"	-	19 ก.พ.59	23 ก.พ.59	74,900		/		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ			
16	อุตสาหกรรม และโยธา	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 1	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	4 มี.ค.59	29 มี.ค.59	88,600		/		