

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ			
1	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 (ต่อเติมที่ซักล้าง)	1 แห่ง	ตกลงราคา	-	18 พ.ค.58	12 มิ.ย.58	65,800		/		
2	"	ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 (แยกซ้าย) หมู่ 1	1 สาย	สอบราคา	10 เม.ย.58	19 พ.ค.58	26 มิ.ย.58	298,500		/		
3	"	ก่อสร้างถังพักน้ำ คสล. หมู่ 3	1 แห่ง	สอบราคา	-	-	-	-			/	ได้รับจัดสรร จากกรม
4	"	ขยายเขตประปาหมู่บ้านบริเวณ ชุมหมืองสกลอง หมู่ 3	1 แห่ง	สอบราคา	10 เม.ย.58	19 พ.ค.58	19 มิ.ย.58	58,500		/		
5	"	ขยายเขตประปาหมู่บ้านบริเวณ ซอยจิกร หมู่ 2	1 แห่ง	สอบราคา	10 เม.ย.58	19 พ.ค.58	19 มิ.ย.58	151,000		/		